



Groß Umstadt - Sanierung Freibad

BREMER + BREMER
ARCHITEKTEN

Nr.	Vorgangs	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen	1. Qtl. 2023 Feb./Mrz./Apr./Mai/Jun./Jul./Aug./Sep.	2. Qtl. 2023 Okt./Nov./Dez./Jan./Feb./Mrz./Apr./Mai	3. Qtl. 2023 Okt./Nov./Dez./Jan./Feb./Mrz./Apr./Mai	4. Qtl. 2023 Okt./Nov./Dez./Jan./Feb./Mrz./Apr./Mai	1. Qtl. 2024 Okt./Nov./Dez./Jan./Feb./Mrz./Apr./Mai	2. Qtl. 2024 Okt./Nov./Dez./Jan./Feb./Mrz./Apr./Mai
1													
2		Ablaufplan Sanierung Freibad	677 Tage	Mon 27.09.21	Fre 28.06.24								
3		Planungsphase - LPH 1-5	518 Tage	Mon 27.09.21	Fre 03.11.23								
4		LPH 1-3 Erarbeitung Entwurf	16 Tage	Fre 01.10.21	Fre 22.10.21								
10		LPH 4 Erarbeitung Bauantrag	180 Tage	Mon 27.09.21	Mon 27.06.22								
27		Bemusterung	51 Tage	Mon 25.10.21	Die 18.01.22								
30		LPH 5 Erarbeitung Werkplanung Architektur	46 Tage	Mon 03.04.23	Fre 09.06.23								
36		LPH 5 Statische Bearbeitung und Prüfung	150 Tage	Mon 03.04.23	Fre 03.11.23								
57		Bauvorbereitung und Ausschreibung - LPH 6-7	225 Tage	Mon 30.01.23	Fre 15.12.23								
162		LPH 8 Baudurchführung	241 Tage	Fre 21.10.22	Fre 13.10.23								
163		vorgezogene Maßnahmen	26 Tage	Fre 21.10.22	Fre 25.11.22								
167		Vorabmaßnahme	74 Tage	Mon 03.07.23	Fre 13.10.23								
168		Baustelleneinrichtung	10 Tage	Mon 03.07.23	Fre 14.07.23								
169		Schadstoffsanierung	55 Tage	Mon 17.07.23	Fre 29.09.23								
170		Abbrucharbeiten	64 Tage	Mon 17.07.23	Fre 13.10.23								
171		Rohbauarbeiten	106 Tage	Fre 06.10.23	Mon 18.03.24								
172		Mehrzweckbecken	76 Tage	Fre 06.10.23	Mon 05.02.24								
186		Technikkeller	94 Tage	Fre 06.10.23	Don 29.02.24								
209		Hauptgebäude	99 Tage	Fre 06.10.23	Don 07.03.24								
223		Kinderbecken	91 Tage	Mon 23.10.23	Die 12.03.24								
234		Vereinsgebäude	50 Tage	Die 09.01.24	Mon 18.03.24								
243		Ausbauarbeiten	153 Tage	Mon 13.11.23	Don 27.06.24								
244		Abgabe Werkstattzeichnungen Edelstahlbecken	1 Tag	Mon 13.11.23	Mon 13.11.23								
245		Freigabe Werkstattzeichnungen Edelstahlbecken	4 Tage	Die 14.11.23	Fre 17.11.23	244	B+B						
246		Vorfertigung Edelstahlbecken	35 Tage	Mon 20.11.23	Mon 22.01.24	245							
247		Aufstellung Edelstahlbecken	90 Tage	Die 23.01.24	Mon 27.05.24	183	Zeller						
248		Dachabdichtung	25 Tage	Die 05.03.24	Mon 08.04.24	221							
249		Putzfassade	15 Tage	Die 09.04.24	Mon 29.04.24	248							
250		Innenputzarbeiten	15 Tage	Die 09.04.24	Mon 29.04.24	248							
251		Stahltüren	5 Tage	Die 20.02.24	Mon 26.02.24	239							
252		Estrich	5 Tage	Die 27.02.24	Mon 04.03.24	251							
253		Abdichtung, Fliesen	25 Tage	Die 05.03.24	Mon 08.04.24	252							
254		Bodenbeläge	25 Tage	Die 05.03.24	Mon 08.04.24	252							
255		Schlosserarbeiten	20 Tage	Die 05.03.24	Mon 01.04.24	252							
256		Verglasung	30 Tage	Die 05.03.24	Mon 15.04.24	252							
257		Malerarbeiten	25 Tage	Die 09.04.24	Mon 13.05.24	253							
258		Innentüren	5 Tage	Die 14.05.24	Mon 20.05.24	257							
259		Gardarobenschränke und Trennwände	15 Tage	Die 09.04.24	Mon 29.04.24	254							
260		Tischlerarbeiten	15 Tage	Die 14.05.24	Mon 03.06.24	257							
261		Freianlagen	50 Tage	Die 16.04.24	Mon 24.06.24	247EA-30 Tage							

Projekt: 2023-09-25_Groß-Ums Datum: Fre 29.09.23	Vorgang	xxxxxx	Inaktiver Vorgang		Manueller Sammelrollop		Externer Meilenstein	◇
	Unterbrechung		Inaktiver Meilenstein	◇	Manueller Sammelvorgang		Stichtag	◇
	Meilenstein	◆	Inaktiver Sammelvorgang	◇	Nur Anfang		In Arbeit	◇
	Sammelvorgang	—	Manueller Vorgang	—	Nur Ende		Manueller Fortschritt	—
	Projektsammelvorgang	—	Nur Dauer	—	Externe Vorgänge			—



BREMER + BREMER
ARCHITEKTEN



Groß Umstadt - Sanierung Freibad

BREMER + BREMER
ARCHITEKTEN

Nr.		Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen	1. Ql. 2023 Feb./Mrz./Apr./Mai/Jun./Jul./Aug./Sep.	2. Ql. 2023 Okt./Nov./Dez.	3. Ql. 2023 Jan./Feb./Mrz./Apr./Mai/Jun./Jul./Aug./Sep.	4. Ql. 2023 Okt./Nov./Dez.	1. Ql. 2024 Jan./Feb./Mrz./Apr./Mai/Jun./Jul./Aug./Sep.	2. Ql. 2024 Okt./Nov./Dez.
262		 Kassenanlage	10 Tage	Die 14.05.24	Mon 27.05.24	257							
263		 Badspezifische Ausstattung	24 Tage	Die 14.05.24	Fre 14.06.24	257							
264		 Beschilderung	4 Tage	Mon 17.06.24	Don 20.06.24	263							
265		 Bauendreinigung	5 Tage	Fre 21.06.24	Don 27.06.24	264							
266		 Technikgewerke	86 Tage	Fre 01.03.24	Fre 28.06.24								
267		 Badewassertechnik	85 Tage	Fre 01.03.24	Don 27.06.24								
273		 Heizungsinstallationen	85 Tage	Fre 01.03.24	Don 27.06.24								
279		 Sanitär	86 Tage	Fre 01.03.24	Fre 28.06.24								
288		 Gebäudeleittechnik	75 Tage	Fre 01.03.24	Don 13.06.24								
297		 Probetrieb	10 Tage	Mon 17.06.24	Fre 28.06.24	263							
298		 Ende der Bauzeit	1 Tag	Fre 28.06.24	Fre 28.06.24	265							
299		 Fertigstellung	0 Tage	Fre 28.06.24	Fre 28.06.24	297							

Projekt: 2023-09-25_Groß-Ums
Datum: Fre 29.09.23

Vorgang		Inaktiver Vorgang		Manueller Sammelrollup		Externer Meilenstein	
Unterbrechung		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelvorgang		Stichtag	
Meilenstein		Inaktiver Sammelvorgang		Nur Anfang		In Arbeit	
Sammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Ende		Manueller Fortschritt	
Projektsammelvorgang		Nur Dauer		Externe Vorgänge			



BREMER + BREMER
ARCHITEKTEN