

7

Wasserschadensanierung Neubau Kita Kleestadt

Sachstand 25.01.2024

Die Schadensabwicklung läuft über unseren Gebäudeversicherer, Sparkassenversicherung, der im Nachgang mit der Versicherung des Verursachers abrechnet.

Folgendes Prozedere ist vereinbart:

Für die notwendigen Abbrucharbeiten wird von der Sparkassenversicherung die Fa. Polygon eingeschaltet. Diese wird auch die Aufstellung des zusätzlichen Gruppencontainers übernehmen.

Für die Wiederherrichtung sollen die bisher am Bau Beteiligten Firmen eingeschaltet werden, ebenso das Architekturbüro, dass die Angebote prüft, die Arbeiten koordiniert, beaufsichtigt und abrechnet.

Alle einzuholenden Angebote sind dem Schadensgutachter Herrn Knauf zur fachlichen Prüfung und Freigabe vorzulegen, anschließend gibt die Sparkassenversicherung die Angebote zur Beauftragung frei. Die formelle Beauftragung erfolgt durch den Bauherrn, Magistrat der Stadt Groß-Umstadt.

Inzwischen wurden folgende Maßnahmen beauftragt:

1. Polygon: Abkleben der durchfeuchteten Bereiche um zu verhindern dass Schimmelsporen in die Raumluft gelangen. Aufstellen von Trocknungsgeräten.
2. Polygon: Abriss/Rückbau Fussböden, Estrich, Putz, Fliesen, GK-Wände
3. Blümler: Abbau der Einbaumöbel

Bereits vorliegende Angebote, die noch nicht beauftragt sind:

4. DIA-Architekten: Baubetreuung
5. Fa. Kiwatec: Ausbau und Einlagerung der kompletten Küchenausstattung.
6. Polygon: Containeranlage

Weitere Angebote für die Wiederherstellung müssen noch eingeholt werden.

Bisher ist Position 1 und 3 durchgeführt.

Aufgestellt: Laub, 25.1.2024