

230/0017/2021

Sachbearbeiter: Abteilung 230
Joachim Ruppert
Az:
Datum: 18.10.2021

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit	Abstimmung
Magistrat		Kenntnisnahme	
Ortsbeirat Wiebelsbach		Kenntnisnahme	
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Landwirtschaft und Verkehr		Kenntnisnahme	

Sachstand Entwurfsplanung Kita Wiebelsbach

Inhalt der Mitteilung

Anbei der aktuelle Entwurfsplanungsstand der neuen Kita Wiebelsbach. Diese Planungsphase konkretisiert den Kostenrahmen mit ca. 2,45MioEUR netto (ca. 2,9MioEUR brutto). Die Investplanung ist entsprechend anzupassen. Die aktuelle Baupreisentwicklung wurde hier berücksichtigt. Der Bauantrag wird schnellstmöglich eingereicht.

Anzumerken ist, dass der Anregung Rechnung getragen werden konnte, dass eine gemeinsame Heizungsversorgung für Kita und Mehrzweckhalle realisiert werden kann.

Der Bauzeitenplan bei aktueller, realistischer Betrachtung des Projektes und der Verfügbarkeit von Ressourcen lässt keine Eröffnung der neuen Kita in 2022 erwarten. Sobald ein belastbarer Bauzeitenplan vorliegt, wird dieser kommuniziert.