Maßnahme **Neubau KITA Wiebelsbach**
 Maßnahmen Nr. **I-242**

Stand: 05.10.2022

Beginn: 6/2020

Ende:

Sachb.: bu

KOSTENVERFOLGUNG

Nummer: Kostengruppe Leistungsbereich	Bezeichnung: Kostengruppe Leistungsbereich	Kosten- Berechnung	Kosten- anschlag (bepr. LV)	Auftrag (inkl. Nachträge)	Abrechnung	Kosten- prognose	Kosten- differenz Berechnung/ Prognose	Prozen- tanteil	Bemerkung
	Stand:	21.01.2022	28.03.2022	fortlaufend	fortlaufend	05.10.2022			
200	Herrichten und Erschließen	19.516					19.516	0,00%	in Auftrag GU enthalten
300	Roh- und Ausbauarbeiten	1.981.588	2.576.945	2.882.846		2.882.846			
300	Summe KG 300 Bauwerk-Baukonstruktionen	1.981.588	2.576.945	2.882.846	0	2.882.846	-901.258	85,57%	GU-Auftrag
400	TGA	518.602							
400	Summe KG 400 Bauwerk-Technische Anlagen	518.602	0	0	0	0	518.602	0,00%	in Auftrag GU enthalten
500	Freianlagen	229.670	229.670			229.670	0	6,82%	in Bearbeitung
600	Ausstattung und Kunstwerke	0	0	0		0	0		eigene Investmaßnahme in Abt.140
700	Summe KG 700 Baunebenkosten	250.019	257.500	187.392	4.982	256.563	-6.544	7,62%	
200-700	Bruttosumme Maßnahme	2.999.395	3.064.115	3.070.238	4.982	3.369.079	-369.684	100,00%	
	Summe Haushaltsmittel					3.400.000			
	Differenz (+Überschuss; -Fehlbetrag)					30.921			