

250/0021/2021

Sachbearbeiter: Abteilung 250  
Björn Mattheß  
Az:  
Datum: 22.01.2021

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit	Abstimmung
Magistrat		Kenntnisnahme	
Ausschuss für Energie, Natur-, Umwelt- und Klimaschutz, Landwirtschaft und Forsten		Kenntnisnahme	

## Sachstand Neubau TWA-Umstadt, Stand 01/2021

### Inhalt der Mitteilung

anbei der Sachstand zum Neubau der Trinkwasseraufbereitungsanlage Umstadt, Stand 01/2021:

- Das TWA-Gebäude sowie das NEA-Gebäude sind überwiegend fertiggestellt. Im Inneren werden noch wenige Schlosserarbeiten erfolgen und die Arbeiten am Außenbereich sollen im April 2021 abgeschlossen werden
- Beide Gebäude wurden bereits mit einer PV-Anlage durch Energiesysteme Schimpf aus Groß-Umstadt ausgerüstet. Die beiden PV-Anlagen sollen noch vor der eigentlichen Trinkwasseraufbereitungsanlage in Betrieb gehen
- Das Netzersatzaggregat inkl. Zubehör wird im Februar 2021 ausgeliefert und eingebaut.
- Am 08.02.2021 beginnen die Arbeiten der Verfahrens- und EMSR-Technik (Mess-Steuer-Regel-Technik)
- Die Inbetriebnahmephase ist für Mai/Juni 2021 vorgesehen, sodass die neue Trinkwasseraufbereitungsanlage nach jetzigem Stand ab August 2021 im Regelbetrieb laufen wird
- Im ersten Schritt werden die Roh- und Reinwasserkammern sowie die Druckerhöhungsanlage in Betrieb genommen, sodass ab diesem Moment die neue Anlage die Befüllung der Hochbehälter übernimmt. In den Folgeschritten, werden dann die Umkehrosmosestraßen und Entsäuerungen in Betrieb genommen und qualitativ „eingefahren“.
- Die Kosten liegen im aktuell geplanten Rahmen