5.1 Sanierung Freibad Groß-Umstadt

GESAMTABLAUFPLAN - Bauausführungsphase

Projektnummer - AZ PtJ: 03SJK0169
Projektnummer - AZ OFD: B1325 B-154-Ba2/61
Projeknummer Stadt GU: I-060

Stand: 22.02.2024

Meilensteine — Fertigstellung — Ende Förderzeitraum

Nr.	Vorgang/Beschreibung	Zuständigkeit/Beteiligte (ZG, kZG, PTJ, FfE, BdE, ZE, BB, FbT, AN)	Zeitraum / Dauer	2023 / 2024	
3	**Aufstellung/Prüfung Bauunterlagen**				2025
3.1	Festlegung Umfang Bauunterlagen - Paket 2		09.12.2021		
3.2	Aufstellung der Bauunterlagen - Paket 2		100 AT		
3.3	Prüfung der Bauunterlagen mit BfS		min. 30 AT		
3.4	Erteilung ZB ohne vorbeh. baufachl. Prüfung BUND		min 15 AT		
3.5	Erteilung/Übergabe ZB SWIM Land Hessen				
4	**Planung/Ausführung Fördervorhaben**				2025
4.8.1	Baustelleneinrichtung		ÖA	Z V S A L	
4.8.1.1	Bauschild		FV	V S A L	
4.8.2	Abbrucharbeiten		ÖA	Z V S A L	
4.8.3	Rohbauarbeiten		OV-eu	Z V S A	
4.8.4	Edelstahlarbeiten-Becken		OV-eu	Z V S A	
4.8.5	Edelstahlarbeiten-Rutsche		FV	V S A	
4.8.6	Badewassertechnik		OV-eu	Z V S A	
4.8.7	Elektrische Anlagen/Kommunikation		OV-eu	Z V S A	
4.8.8	Gebäude-Anlagenautomation		OV-eu	Z V S A	
4.8.9	Abwasser/Wasser/Wärmeversorgung		OV-eu	Z V S A	
4.8.10	Dacharbeiten		ÖA		
4.8.11	Fenster				
4.8.12	Stahltüren				
4.8.13	Estrich, Fliesen				
4.8.14	Putz/Malerarbeiten				
4.8.15	Schwarzschlosserarbeiten				
4.8.16	Tischlerarbeiten-Innentüren				
4.8.17	GaLaBau				
4.8.18	Garderobenschränke				
4.8.19	Schließanlage				
4.8.20	Kassenanlage				
4.8.21	Beschilderung				
4.8.22	Badspezifische Ausstattung				
4.8.23	Bauendreinigung				
4.9.1	Probebetrieb				
4.9.2	Dokumentation LP 9				
			Dauer	Januar … Dezember / Januar … Dezember	
5	**Projektabschluss mit VN**				2025
5.1	Aufstellung VN		max. 365 KT		
5.2	Baufachliche Prüfung VN		35 AT (projektabhängig)		
5.3	Verwaltungsmäßige Prüfung VN		15 AT (projektabhängig)		

Dacharbeiten
Fenster
Stahltüren
Estrich, Fliesen
Putz-/Malerarbeiten
Schwarzschlosserarbeiten
Tischlerarbeiten
GaLaBau
Garderobenschränke
Schließanlage
Kassenanlage
Beschilderung
Badspez. Ausstattung
Bauendreinigung
Dokumentation

LEGENDE Projektbeteiligte

ZG	Zuwendungsgeber
kZG	koordinierender Zuwendungsgeber
PTJ	Projektträger Jülich
FfE	Fachaufsicht führende Ebene der BV
BdE	Baudurchführende Ebene der BV
ZE	Zuwendungsempfänger
BB	Baugenehmigungsbehörde
FbT	Freiberuflich Tätige
AN	Gewerbliche Auftragnehmer Bauleistungen

LEGENDE Unternehmen

- Baustelleneinrichtung/Rohbau
- Ausbau
- Technische Anlagen
- Ausstattung
- Außenanlagen

Z	Einreichung bei ZAVS
V	Veröffentlichung
S	Submissionstermin
A	Auftragsvergabe
L	Leistungsbeginn
F	Fertigstellung Leistung